

PROJETO PARA CÂMARA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	Valor
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	153.387,58
OBRA: REFORMA DA FACHADA E DO INTERIOR TÉRREO DA CÂMARA MUNICIPAL	
LOCAL: Rua Dra. Maria Aparecida Chaib, Centro, Carmo de Minas - MG	

ETAPA	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	MÃO DE OBRA EM GERAL	9,913%	9,913%	9,913%	9,913%	9,913%	R\$ 76.025,00
		R\$ 15.205,00	R\$ 15.205,00	R\$ 15.205,00	R\$ 15.205,00	R\$ 15.205,00	
2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,475%	1,475%	1,475%			R\$ 6.787,08
		R\$ 2.262,36	R\$ 2.262,36	R\$ 2.262,36			
3	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS		11,279%	11,28%			R\$ 34.600,54
			R\$ 17.300,27	R\$ 17.300,27			
4	INSTALAÇÃO DE MARMORARIA		3,209%				R\$ 4.922,57
			R\$ 4.922,57				
5	DRYWALL		10,543%				R\$ 16.172,25
			R\$ 16.172,25				
6	ESQUADRIAS / SERRALHERIA/ ILUMINAÇÃO			3,938%	3,938%		R\$ 12.079,93
				R\$ 6.039,97	R\$ 6.039,97		
7	HIDRAULICA		1,826%				R\$ 2.800,21
			R\$ 2.800,21				
	TOTAL	11,388%	38,245%	26,604%	13,851%	9,913%	100,00%
		R\$ 17.467,36	R\$ 58.662,67	R\$ 40.807,59	R\$ 21.244,97	R\$ 15.205,00	R\$ 153.387,58